Projekt-Nr.:

Projekt: Max Mustermann



Ventileinstellungen

_				ventileinstellunger		
Thermostatventile/ Rücklaufverschraubungen						
Pos.	Bezeichnung	kv-Wert	Stellung	Lage		
1	TA Heimeier, V-exact II, ohne Angabe DN10	0.106	2.5 Einstellung (XP=1K)	Raum Nr. 13 Bad Nord Fließweg 5 Teilstrecke 30 Bauteil 117		
1R	ohne Rlv			Raum Nr. 13 Bad Nord Fließweg 5 Teilstrecke 30 Bauteil 117		
2	TA Heimeier, V-exact II, ohne Angabe DN10	0.106	2.5 Einstellung (XP=1K)	Raum Nr. 17 Bad Süd Fließweg 4 Teilstrecke 27 Bauteil 106		
2R	ohne Rlv			Raum Nr. 17 Bad Süd Fließweg 4 Teilstrecke 27 Bauteil 106		
3	TA Heimeier, V-exact II, ohne Angabe DN10	0.106	2.5 Einstellung (XP=1K)	Raum Nr. 3 Bad Nord Fließweg 9 Teilstrecke 46 Bauteil 190		
3R	ohne Rlv			Raum Nr. 3 Bad Nord Fließweg 9 Teilstrecke 46 Bauteil 190		
4	TA Heimeier, V-exact II, ohne Angabe DN10	0.106	2.5 Einstellung (XP=1K)	Raum Nr. 8 Bad Fließweg 1 Teilstrecke 6 Bauteil 27		
4R	ohne Rlv			Raum Nr. 8 Bad Fließweg 1 Teilstrecke 6 Bauteil 27		
5	TA Heimeier, V-exact II, ohne Angabe DN10	0.106	2.5 Einstellung (XP=1K)	Raum Nr. 8 Bad Süd Fließweg 8 Teilstrecke 43 Bauteil 179		
5R	ohne Rlv			Raum Nr. 8 Bad Süd Fließweg 8 Teilstrecke 43 Bauteil 179		

Legende: R - Rücklaufverschraubung

Strangregulierventile

Datum: 31.01.2015 Seite 78 Projekt-Nr.:

Projekt: Max Mustermann



Both Neuwied BV Kemp/Bayer, Bonn

Ventileinstellungen

Pos.	Bezeichnung	kv-Wert	Stellung	Lage
1	TA Heimeier, STAD manuel. TA Strangregulierventil, ohne Entleeradapter, Innengewinde, AMETAL-C DN25	5.780	2.65 Umdrehungen	Fließweg 3 Teilstrecke 25 Bauteil 97
2	TA Heimeier, STAD manuel. TA Strangregulierventil, ohne Entleeradapter, Innengewinde, AMETAL-C DN20	1.060	1.35 Umdrehungen	Fließweg 6 Teilstrecke 36 Bauteil 136
3	TA Heimeier, STAD manuel. TA Strangregulierventil, ohne Entleeradapter, Innengewinde, AMETAL-C DN25	8.700	4 Umdrehungen (offen)	Fließweg 7 Teilstrecke 41 Bauteil 162
4	TA Heimeier, STAD manuel. TA Strangregulierventil, ohne Entleeradapter, Innengewinde, AMETAL-C DN25	3.620	2 Umdrehungen	Fließweg 10 Teilstrecke 52 Bauteil 209
5	TA Heimeier, STAD manuel. TA Strangregulierventil, ohne Entleeradapter, Innengewinde, AMETAL-C DN25	7.450	3.25 Umdrehungen	Fließweg 11 Teilstrecke 57 Bauteil 235
6	TA Heimeier, STAD manuel. TA Strangregulierventil, ohne Entleeradapter, Innengewinde, AMETAL-C DN15	0.785	2.35 Umdrehungen	Fließweg 2 Teilstrecke 18 Bauteil 70

Datum: 31.01.2015 Seite 79